



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Castelfranco Emilia, 4 novembre 2021

Prot. n° 44258

Ai Consiglieri Comunali

Cristina Girotti Zirotti

Enrico Fantuzzi

Gruppo Consigliare

“Lega Salvini Premier”

Modesto Amicucci

Gruppo Consigliare “Liberi di Scegliere”

E per conoscenza

**Al Presidente del Consiglio Comunale
della Città di Castelfranco Emilia**

Fausto Roncarati

OGGETTO: Risposta all'interrogazione assunta al prot. gen dell'Ente n. 35959 del 13/09/2021 presentata dal Gruppo consiliare “Lega Salvini Premier” e “Liberi di scegliere”, avente ad oggetto “Velostazione : perché non è ancora in servizio”

Premesso che i quesiti posti sono prevalentemente oggetto di richiesta di informazioni, come disciplinata dall'art.43 del Decreto Legislativo n.267/00, tuttavia si procede col fornire la risposta all'interrogazione in oggetto:

1. Relativamente al quesito: **“quale è la data di affidamento dei lavori e qual è la data effettiva di ultimazione degli stessi”;**
 - Aggiudicazione con Determinazione n. 250 del 27/03/2020
 - verbale di ultimazione lavori in data 01/02/2021
2. Relativamente ai quesiti:
“se ci sono stati ritardi e per quali motivi nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine dei 120 giorni naturali consecutivi dalla data di affidamento dei lavori previsto dall'art. 15 del Capitolato Speciale e se, quindi, sono state o saranno applicate penalità nei confronti della ditta appaltatrice e, in caso di risposta affermativa, per quale importo”;

“se è “normale” il lasso di tempo impiegato per l'approvazione (in data 07/09/2021) del certificato di regolare esecuzione dei lavori datato 10/06/2021”;



CITTÀ DI
CASTELFRANCO
EMILIA

Si sono rese necessarie, durante la realizzazione dell'opera due proroghe:

- proroga con fine lavori in data 20/12/2020 causa approvvigionamento materiale per emergenza Covid;
- proroga con fine lavori in data 31/01/2021 causa avverse condizioni meteorologiche;

Pertanto, essendo motivate le ragioni per consentire i due provvedimenti di proroga, non si sono rilevati ritardi nella esecuzione dell'opera, e pertanto non è stato necessario applicare penali. Si precisa, infine, che non è previsto un termine per l'approvazione del certificato di regolare esecuzione.

3. Relativamente al quesito: **“se sarà necessario il collaudo della struttura e, in caso di risposta affermativa, quando sarà eseguito”;**

Il certificato di regolare esecuzione rappresenta il collaudo tecnico amministrativo dell'opera.

4. Relativamente al quesito: **“quando entrerà in esercizio la velostazione e se a data odierna sono stati registrati ammanchi e/o deterioramenti alla struttura e, in caso di risposta affermativa, quali e per quali importi”.**

La Velostazione è in funzione dal giorno della sua inaugurazione, i lavori sono stati conclusi secondo le modalità previste dall'appalto dei lavori affidati.

Al fine di agevolare la fruizione della Velostazione, l'Amministrazione comunale ha, inoltre, provveduto ad apportare migliorie sulle modalità di accesso e uscita della struttura, a carico della ditta appaltatrice:

- È in corso l'installazione di un sistema d'accesso con l'utilizzo della tessera sanitaria;
- È stato montato per l'uscita un maniglione antipánico.

Ad oggi la struttura non ha subito furti o atti di vandalismo, ad eccezione della colonnina per la riparazione dei pneumatici, da cui sono stati asportati gli attrezzi necessari alle riparazioni.

La struttura è dotata di un sistema di videosorveglianza.

L'ASSESSORE ALLA MANUTENZIONE
E AL DECORO URBANO

Matteo Silvestri

